HAUSANSCHLUSS-CHECKLISTE

für den Bauherren

Vor Baubeginn	**1.** Hausanschlussraum für die Versorgungs-anschlüsse bestimmen und im Grundriß eintragen	☐
	2. Lageplan sowie Grundrißplan mit den Versorgungsanschlüssen bei den Stadtwerken Gronau einreichen	☐
	3. Anschlusswerte der Versorgungsanschlüsse festlegen und in die Anmeldung eintragen. Nach Eingang Ihrer Unterlagen erhalten Sie ein Angebot.	☐
Bei Baubeginn	**Mit Keller:** Mehrspartenhauseinführung bei den Stadtwerken abholen und in die Kellerwand einbauen	☐
	Ohne Keller: Die erforderlichen Leerrohre und eine Mehrspartenhauseinführung in die Bodenplatte einbauen	☐
Bevor die Versorgungsanschlüsse hergestellt werden	**1.** Termin für die Herstellung der Versorgungs-anschlüsse mit den Stadtwerken Gronau abklären	☐
	2. Hausanschlussraum muss verschließbar sein, die Wände des Raumes sollten verputzt sein	☐
	3. Leitungstrasse rechtzeitig mit den Stadtwerken Gronau abstimmen	☐
	4. Grabentrasse zwischen Grundstücksgrenze und Hauseinführung freiräumen, um die Arbeiten nicht zu verzögern	☐
Wenn der Hausanschluss hergestellt ist	Ihr Fachinstallateur informiert uns über die Fertigstellung der Hausinstallation und wird die Montage der erforderlichen Zähler bei den Stadtwerken beauftragen.	☐

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

Thomas Kortbus
telefon 02562/ 717-600
fax 02562/717-21600
t.kortbus@stadtwerke-gronau.de